

Kostenfortschreibung Projekt Dorfgemeinschaftshaus Rohrbach - Umbau, Erweiterung und Sanierung - alle Kostenangaben in EURO

		Kostenermittl. Dezember 2016	(ohne Bau - nebenkosten)	Kostenerm. Dez 16		
	Netto	1.217.173,00				
	MWST		231.262,87			
	Brutto		1.448.435,87			
Ausgaben / angefallene sowie anfallende Kosten						
Zeitraum	Kostenbezeichnung. / Massnahme	Kosten			Auftrag-Vergabe	Zahlungen
Kostenanf.		Netto	MWST	Brutto	bzw. Kosten Brutto	Differenz zu Kost.ermittlg.
2018 / Nov.	Ausfühg. Baugrund Probelöcher				598,57	598,57
2019						
	EGT GmbH Gebäudetechnik				59,20	59,20
	Zimmerei Rombach				5.262,30	5.262,30
	Schwer HS-Bau				715,35	715,35
	Fa. Kaiser / Interimslösung				8.286,64	
	Staatsanzeiger und Vergabe24				3.965,88	3.965,88
GR 28.05.2019	Verbau - und Rückbauarbeiten			108.766,00	128.893,99 +	20.127,99
GR 23.07.2019	Rohbauarbeiten			454.800,15	393.024,54 -	61.775,61
GR 10.09.2019	Heizungsanlagen			102.161,50	78.038,00 -	24.123,50
	Sanitäranlagen			20.230,00	73.244,10 +	53.014,10
	Elektroinstallationen			44.506,00	150.915,43 +	106.409,43
	Ing.-/Planerleistungen/Gebühren	255.315,06	48.059,86	(303824,92)	303.824,92	133.710,88
					1.146.828,92	144.312,18
Stand 30.08.2019/Wb						