

	Ing.Zink	Stand Ing.Zink	Vergabe Stadt
Faulturm innen:			41.175,07 €
Betoninstandsetzung und Kopf mit Gerüstbau innen	90.380 €	90.380 €	22.303,32 €
			11.609,15 €

<ul style="list-style-type: none"> • Faulturm außen: Fassade inkl. Wärmedämmung mit Gerüstbau • Bedienpodest, Brücke u. Köpfe außen zw. Faulturm und Nacheindicker • Nacheindicker, Auswechseln defekter Wellplatten • Zuleitungsrinne von Venturiegerinne bis Rechengebäude • Belüfter, Sand-Fettfang • Vor- und Nachklärbecken • Rechen- und Betriebsgebäude: kleinere 	330.000 €	330.000 €	46.956,21 €
			203.429,91 €

<ul style="list-style-type: none"> • Belebungsbecken I • Belebungsbecken II • Denitrifikationsbecken • Restarbeiten, Diverses 	190.000 €	190.000 €	190.000,00 €
---	-----------	-----------	--------------

Verfahrens- und EMSR-Technik <ul style="list-style-type: none"> • Umbau der Schaltwarte • Niederspannungsschaltzchränke • Mosaiksichtbild Schaltschrank • Erweiterung Leitsystem und Messtechnik • Räumer Nachklärbecken (Schaltschrank) • Verstärkung der Stromzuleitung* • Steuerung der Schlammbehandlung 	400.000 €	400.000 €	320.501,74 €
---	-----------	-----------	--------------

• Beckenkronenheizung Nachklärbecken	90.000 €	70.000 €	58.210,58 €
• Erneuerung Blockheizkraftwerk	160.000 €	180.000 €	135.928,80 €
• Nachtrag Belebungschieber	30.000 €	13.000 €	11.081,07 €
• Gebläse Belebungs (3 - 4 Stück)	100.000 €	111.000 €	91.983,82 €
• Gebläse Sandfang (2 Stück)	45.000 €	enthalten	

Räumer Vorklämung (Schaltschrank)		17.000 €	
Räumer Sandfang (Schaltschrank)		17.000 €	40.632,90 €
Räumer Nachklärung (Erweiterung)		16.000 €	

<ul style="list-style-type: none"> • Fernüberwachung abwassertechnischer Bauwerke wie Regenüberlaufbecken, Pumpwerke 	150.000 €		170.000,00 €
			70.000,00 €

Betriebsgebäude S t a d t			24.408,51 €
---------------------------	--	--	-------------

Ingenieurleistungen			118.456,83 €
---------------------	--	--	--------------

Maßnahmen aus Explosionsschutzdokument	30.000 €	30.000 €	30.000,00 €
--	----------	----------	-------------

Summe	1.615.380 €	1.464.380 €	1.586.677,91 €
-------	-------------	-------------	----------------

Förderfähige Kosten laut Bescheid		1.872.000 €	-285.322 €
--	--	--------------------	-------------------

abgerechnet über Fördermittel		Stand 28.08.2013		609.313,65 €
bereits bezahlt (abgerechnet über Fördermittel)	-	150.000,00 €	Stulz-Planauqa	} 568.847,19 €
bereits bezahlt (abgerechnet über Fördermittel)	-	170.894,31 €	S+R	
bereits bezahlt (abgerechnet über Fördermittel)	-	30.000,00 €	Fa. Käfer	
bereits bezahlt (abgerechnet über Fördermittel)	-	-41.175,07 €	Chemo-Bau	
bereits bezahlt (abgerechnet über Fördermittel)	-	-22.303,32 €	Eigenleistungen	
bereits bezahlt (abgerechnet über Fördermittel)	-	-11.609,15 €	Bauunternehmung Hermann	
bereits bezahlt (abgerechnet über Fördermittel)	-	-24.408,51 €	Betriebsgebäude Stadt	
bereits bezahlt (abgerechnet über Fördermittel)	-	-118.456,83 €	Ingenieurleistungen	
	ausstehendes Honorar ca.			140.000,00 €
	Ausgaben gesamt			1.767.144,37 €
	im Vergleich zu den förderfähigen Kosten			-104.856 €