

Erweiterung OHG 2017.f
Übersicht der vergebenen Aufträge

HHST
2.2300.9500.000-0002

Anlage 1

Firma	Arbeiten / Gewerk	Kostenvoranschlag 11/2016 €	Vergabe Brutto €	ausbezahlt bisher €
Hermann GmbH	Erd-, Beton-, Stahlbeton- u. Maurerarbeiten	850.958,22	1.046.956,22	377.661,04
Franz Sauter GmbH	Gerüstbauarbeiten	27.461,20	27.012,88	1.079,78
Schwer & Co. GmbH	Heizung	74.128,17	71.759,12	4.028,75
Friese & Kühr UG	Sanitär	59.005,91	40.003,64	3.200,05
Schwer u. Co. GmbH	Lüftung	95.097,66	127.828,31	
	<i>Summe HLS</i>	<i>228.231,74</i>	<i>239.591,07</i>	
EGT Triberg	Elektroinstallation	259.362,57	247.925,27	
F&P Blitzschutz	Erdungsanlage Blitzschutz	enth. in Elektroinst.	8.000,00	3.570,00
<i>Fa. Vaso</i>	<i>Dachabdichtung</i>	<i>107.603,82</i>	<i>134.521,80</i>	
<i>noch nicht vergeben</i>	<i>Vergabevorschlag</i>			
Zwischen-Vergleich	Summe Zwischenstand	1.473.617,55	1.704.007,24	389.539,62
Es folgen die	Gewerke			
	Blechnerarbeiten	14.146,72		
	Türen, Fenster, Sonnensch.	212.418,80		
	Fassadenarbeiten	119.495,04		
	Schreiner und Trockenbauarbeiten	201.299,21		
	Bodenbeläge	141.300,60		
	Fluchtsteg	53.550,00		
	Aussenanlagen	202.300,00		
	Ausstattung	71.400,00		
	Summe Kostenvoranschl.	2.489.527,92		
	ohne Baunebenkosten			
	Baunebenkosten	630.700,00		
Geamt nach Kostenberechnung v. Nov. 2016		3.120.228,00		

Stand 25.10.2016

Gezeichnet L. Weber - mit Rückgriff auf Daten und Angaben der Planungsbüros