

Objekt Kinderhaus

Baukostenbericht

Kalkulierte Baukosten vom 18.02.2010 durch das Architekturbüro Fritz
(aufgrund der überarbeitenden Planung vom 05.02.2010) als Grundlage
von Kostenvergleichen und zur „Weiterbau“-Beschlussfassung vom
18.05.2010

1.282.800,00 €

**Zwischenergebnis lt. Bauausgabebuch Stadt Furtwangen,
Stand 22.09.2011**

1.156.203,23 €

Noch auszahlende Beträge:

Resthonorar lt. Schlussrechnung Ingenieur Büro Sanitär-Heizung 2.807,75 €

Bürgschaftseinbehalt Bodenbelagsarbeiten 1.448,90 €

Bürgschaftseinbehalt Elektroinstallationen 2.542,11 €

Bürgschaftseinbehalt Sanitär-Heizung 5.989,60 €

Offene Rückforderung Maler- und Bodenbelagsarbeiten Treppenhaus - 1.400,52 €

Erteilte Aufträge, die in Kürze ausgeführt werden:

Zaunanlage zu Verbindungsweg und Tor zu Kindergarten Maria Goretti 3.674,67 €

Zusätzlich erforderliches Spielmaterial als Erstausrüstung (neben
übernommenem Material aus anderen Einrichtungen), da bisher dafür
keine Anschaffungen getätigt 742,00 €

Ablageregale Keller und Halte- bzw. Fixierungselemente in Putzmittel-
räumen 1.884,37 €

Beseitigung Unebenheit in Durchgang zu Waschmaschinenraum + Anstrich	892,50 €
--	----------

Mülleimerschränke	1.943,57 €
-------------------	------------

Somit Baukostenergebnis Stand 24.10.2011	<u>1.176.728,18 €</u>
--	-----------------------

Das Architekturbüro Fritz hat seine Kostenfeststellung abgeschlossen
(ohne diverse Kleinaufträge in Eigenregie Bauamt) mit dem Ergebnis: 1.166.717,39 €

An Zuschüssen sind aus dem Investitionsprogramm Bund	600.000 €
aus dem Ausgleichstock Land	130.000 €
sowie aus sowie aus dem kommunalen CO ₂ -Minderungsprogramm Klimaschutz+	19.050 €

beschieden. Diese sind teilweise abgerufen. Die restlichen werden
unter Vorlage des Verwendungsnachweises in Kürze beantragt .

Baukostenanteile laut Bauausgabenbuch Stand 22.09.2011

Baukostenanteil in 2009	71.354,42 €
Baukostenanteil in 2010	195.033,07 €
Baukostenanteil in 2011	889.815,74 €

gez.



Lorenz Weber