



STADT **FURTWANGEN** IM SCHWARZWALD  
GR-Wahlperiode 2019/2024

Sachbearbeiter : Sancak, Ayten

Aktenzeichen :

Vorlage Nr. : GR 2021/311

Datum : 30.09.2021

Verteiler : BM, FV, GR, OV, AL, P, Z, z.d.A.

Anlagen : ./.

Thema:

Neubau Bauhof; Kostenabrechnung

- öffentlich -

**Vorschlag zur Beschlussfassung im Gemeinderat am 12.10.2021**

Die Kostenabrechnung wird zur Kenntnis genommen.

## **Sachverhalt mit Erläuterungen und Begründungen**

Die Baumaßnahme „Neubau Bauhof“ in der Salomon-Siedle-Straße konnte im Herbst 2019 soweit fertiggestellt werden, dass ab Oktober´19 der Baubetriebshof als neuer Standort genutzt werden konnte.

Die Kostenschätzung für die gesamte Baumaßnahme betrug 4.238.211,60 €. Mit der abgerechneten Gesamtsumme in Höhe von 4.872.492,03 € schließt die Errichtung des neuen Baubetriebshofs mit einer Verteuerung von ca. 15% ab.

Die Verteuerung beinhaltet zum einen die genehmigten Nachträge in Höhe von ca. 165.023,- €, zum anderen die zusätzlich genehmigten und gewünschten Bauteile in Höhe von 295.000,-€.

Diese zusätzlich genehmigten und gewünschte Bauteile ergeben sich aus:

- Gärtnerhalle mit Photovoltaikanlage
- Stützwand Ost
- Retention
- verschiedene Kleinteile

Nach zwei Jahre Nutzungszeit kann bestätigt werden, dass die zusätzlich gewünschten Erweiterungen sich definitiv bewährt haben.

## **Stand der Vorberatungen**

./.

## **Kosten und Finanzierung**

Im Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Technische Dienste wurden für die Jahre 2018 2.012.800 € und für 2019 2.217.200 € eingestellt.