

Kinderhaus Furtwangen

Kostenaufstellung

(vergebene / zu vergebende und laufende Aufträge)

Gewerke	Kostenschätzung 18.02.10 brutto	Vergabestand brutto €	Ausbezahlt €
Grundstück Herrichten u. Erschließen			
Erdgasversorgung	2.031,33 €	2.031,33 €	2.031,33 €
Bauwerk/Konstruktion			
Rohbauarbeiten	119.762,05 €	82.841,06 €	57.006,76 €
Gerüstarbeiten	1.633,87 €	1.633,87 €	1.183,99 €
Nachtrag Gerüstbauarbeiten		2.627,52 €	2.249,36 €
Stuckateur-/Trockenbauarbeiten	124.950,00 €	125.828,34 €	38.010,53 €
Estricharbeiten	8.758,40 €		
Fliesenarbeiten	39.841,20 €	32.663,86 €	
Malerarbeiten	36.444,94 €	31.268,08 €	
Bodenbelagsarbeiten	27.412,84 €	21.763,43 €	
Dach-/Blechenerarbeiten	11.662,00 €	17.733,08 €	
Flachdachsanieierung(Notreperatur Nord/Süd)	13.860,03 €	14.013,68 €	13.444,23 €
Zusatzauftrag Flachdachsanieierung		3.690,43 €	1.267,62 €
Zusatzauftrag Flachdachschaden		3.976,46 €	
Glaser-Fensterbauarb. inkl. Ant. Energ. Ertücht.	37.086,06 €	32.273,86 €	
Zusatzauftrag Fensterbauarbeiten		7.987,33 €	
Zusatzauftrag Fensterbauarb.		2.050,60 €	2.249,49 €
Fassaden-/Dämmarbeiten Altbau - Energ. Ertücht.	82.635,98 €	73.322,44 €	
Energetische Ertüchtigung-Rest	44.531,51 €		
Schreinerarbeiten - Innentüren, BS-Elemente	24.811,50 €	25.168,50 €	
Schreinerarbeiten Diverse	2.975,00 €		
Zusatzauftrag Schließen Deckenöffnung		606,11 €	
Zusatzauftrag statische Verstärkung		4.484,93 €	
Mobile Trennwand	7.735,00 €		
Rauchschiefelemente TRH	18.095,14 €	34.424,81 €	
Metallbauarbeiten Rest	17.225,25 €		
Rauchabzugselemente	3.937,43 €	627,59 €	627,59 €
Schlosserarbeiten	49.944,30 €	44.913,58 €	
Verdunkelungsanlagen	3.213,00 €		
Diverse - Erkundungen, Präsentationsschild	1.461,00 €	1.461,00 €	1.436,66 €
Bauwerk- Techn. Anlagen			
Heizungsanlagen	69.231,82 €	132.020,40 €	3.867,37 €
Sanitärinstallation	73.336,13 €		
Elektroinstallation	50.987,93 €	27.296,20 €	2.421,17 €
Aufzug	33.546,10 €	33.260,50 €	
Blitzschutz	5.950,00 €		
Beleuchtung	35.403,69 €		
Außenanlagen			
Hofbefestigungen	24.990,00 €		
Abzäunung	17.255,00 €		
Ausstattung (Möbel&Einrichtung)	75.412,99 €		
Baunebenkosten			
Honorare Architekten-Ing. und Leistungen	147.302,96 €	ca. 153.378,32 €	78.770,70 €
Gutachten u. Beratung	1.997,71 €	1.997,71 €	1.997,71 €
Allgem. Baunebenkosten	6.292,13 €	6.292,13 €	2.245,97 €
Unvorhergesehenes	61.085,71 €		
Sonstiges			5.885,70 €
Summen	1.282.800,00 €	921.637,15 €	214.696,18 €