

# Kinderhaus Furtwangen

# Kostenauflistung

( vergebene / zu vergebende und laufende Aufträge )

Gewerke	Kostenschätzung 18.02.10 brutto	Vergabestand brutto €	Ausbezahlt €
<b>Grundstück Herrichten u. Erschließen</b>			
Erdgasversorgung	2.031,33 €	2.031,33 €	2.031,33 €
<b>Bauwerk/Konstruktion</b>			
Rohbauarbeiten	119.762,05 €	82.841,06 €	71.010,41 €
Gerüstarbeiten	1.633,87 €	1.633,87 €	1.183,99 €
Nachtrag Gerüstbauarbeiten		2.627,52 €	2.249,36 €
Stuckateur-/Trockenbauarbeiten	124.950,00 €	125.828,34 €	38.010,53 €
Estricharbeiten	8.758,40 €		
Fliesenarbeiten	39.841,20 €	32.663,86 €	
Malerarbeiten	36.444,94 €	31.268,08 €	
Bodenbelagsarbeiten	27.412,84 €	21.763,43 €	
		12.365,89 €	
Dach-/Blechnerarbeiten	11.662,00 €	17.733,08 €	
Flachdachsanieierung(Notreperatur Nord/Süd)	13.860,03 €	14.013,68 €	13.444,23 €
Zusatzauftrag Flachdachsanieierung		3.690,43 €	2.524,86 €
Zusatzauftrag Flachdachschaden		3.976,46 €	
Glaser-Fensterbauarb. inkl. Ant. Energ. Ertücht.	37.086,06 €	32.273,86 €	
Zusatzauftrag Fensterbauarbeiten		7.987,33 €	
Zusatzauftrag Fensterbauarb.		2.050,60 €	2.249,49 €
Fassaden-/Dämmarbeiten Altbau - Energ. Ertücht.	82.635,98 €	73.322,44 €	
Energetische Ertüchtigung-Rest	44.531,51 €		
Schreinerarbeiten - Innentüren, BS-Elemente	24.811,50 €	25.168,50 €	
Schreinerarbeiten Diverse	2.975,00 €		
Zusatzauftrag Schließen Deckenöffnung		606,11 €	
Zusatzauftrag statische Verstärkung		4.484,93 €	
Mobile Trennwand	7.735,00 €		
Rauchschutzelemente TRH	18.095,14 €	34.424,81 €	
Metallbauarbeiten Rest	17.225,25 €		
Rauchabzugselemente	3.937,43 €	627,59 €	627,59 €
Schlosserarbeiten	49.944,30 €	44.913,58 €	
Verdunkelungsanlagen	3.213,00 €		
Diverse - Erkundungen, Präsentationsschild	1.461,00 €	1.461,00 €	1.436,66 €
<b>Bauwerk- Techn. Anlagen</b>			
Heizungsanlagen	69.231,82 €	132.020,40 €	8.532,42 €
Sanitärinstallation	73.336,13 €		
Elektroinstallation	50.987,93 €	27.296,20 €	2.421,17 €
Aufzug	33.546,10 €	33.260,50 €	16.630,25 €
Blitzschutz	5.950,00 €		
Beleuchtung	35.403,69 €		
<b>Außenanlagen</b>			
Hofbefestigungen	24.990,00 €		
Abzäunung	17.255,00 €		
<b>Ausstattung (Möbel&amp;Einrichtung)</b>			
Krippenmöbel und -einrichtungen	53.521,75 €	32.124,61 €	
Küchen- /Küchengeräteeinrichtungen	9.264,15 €	11.024,99 €	
Ausstattung Rest	12.627,09 €		
<b>Baunebenkosten</b>			
Honorare Architekten-Ing. und Leistungen	147.302,96 €	153.378,32 €	84.097,28 €
Gutachten u. Beratung	1.997,71 €	1.997,71 €	4.099,55 €
Allgem. Baunebenkosten	6.292,13 €	6.292,13 €	2.245,97 €
Unvorhergesehenes	61.085,71 €		
Sonstiges			9.214,29 €
<b>Summen</b>	<b>1.282.800,00 €</b>	<b>977.152,64 €</b>	<b>262.009,38 €</b>

	Kostenschätzung 18.02.10 brutto	Vergabestand brutto €	Ausbezahlt €
Summe Kostenschätzung bereits vergeben	1.049.808,75 €	977.152,64 €	262.009,38 €
Summe Kostenschätzung noch nicht vergeben	171.905,54 €		
Unvorhergesehenes	61.085,71 €		
	1.282.800,00 €		

Stand: 04.01.2011