Kosten
Gesamtzusammenfassung

	Kostenberechnung AG	Angebote	Erteilter Auftrag mit Nachträgen	BA Nr.		Abrechnung	KG
KG 250 Auslagerung, Provisor.	222.500,00 €	- €	- €			- €	
KG 300 Teil 1 Gebäude	6.511.811,11 €	5.423.350,97 €	5.213.362,32 €			2.998.548,22 €	
KG 300 Teil 2 Gebäude	1.157.950,00 €	- €	- €			- €	
KG 300 Baustelleneinrichtung	93.393,11 €	81.361,55 €	78.700,08 €			67.181,94 €	
KG 300 Kleinaufträge	22.500,00 €	16.833,04 €	16.833,04 €			15.251,15 €	
KG 300 Voruntersuchungen	31.530,00 €	32.405,34 €	32.855,34 €			30.573,63 €	
KG 300 Vorabmassnahmen	11.850,00 €	11.255,24 €	11.255,24 €			9.838,22 €	
KG 300 Musterzimmer Eb 01	93.700,00 €	82.830,09 €	77.680,09 €			75.527,28 €	
KG 300 Rückbau Bestandsfass.	27.050,00 €	26.284,37 €	26.284,37 €			26.072,25 €	
KG 300 Entkernung	476.795,00 €	434.315,43 €	434.315,43 €			396.731,99 €	
KG 300 Richtfunk u. Antennen	400,00 €	380,00 €	380,00 €			- €	
KG 400 Installationen	5.089.415,04 €	3.849.369,54 €	3.849.369,54 €			1.055.559,02 €	
KG 400 Entkernung	46.495,00 €	34.700,39 €	34.700,39 €			27.133,24 €	
KG 400 Vorabmassnahmen	54.250,00 €	48.824,20 €	49.674,22 €			34.032,87 €	
KG 400 Voruntersuchungen	1.150,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €			858,50 €	
KG 400 Musterzimmer Eb 01	52.500,00 €	50.138,79 €	50.138,79 €			51.925,25 €	
KG 400 Richtfunk u. Antennen	14.590,00 €	5.895,75 €	5.895,75 €			5.696,59 €	
KG 500 Außenanlageen	105.000,00 €	- €	- €			- €	
KG 600 Ausstattung	656.225,00 €	- €	- €			- €	
KG 600 Digitalisierung	10.620,00 €	10.323,80 €	10.323,80 €			10.304,66 €	
KG 700 Baunebenkosten	2.627.616,54 €	2.350.026,81 €	2.351.206,74 €			1.258.647,71 €	
KG 700 Baunebenk. Diverse	40.300,00 €	36.648,33 €	36.938,33 €			16.616,55 €	
KG 700 Voruntersuchungen	5.250,00 €	4.670,46 €	4.670,46 €			- €	
KG 700 Rückbau Bestandsfass.	29.100,00 €	23.471,86 €	23.471,86 €			14.392,75 €	
Summen	17.381.990,80 €	12.524.085,96 €					
0% TZ	- €	- €					
Gesamt	17.381.990,80 €	12.524.085,96 €	12.309.055,79 €		- €	6.094.891,82 €	
Gesamtsumme						6.094.891,82 €	
Differenz Kostenberechnung Beauftragung			5.072.935,01 €				
Differenz Beauftragung zur Abrechnung						6.214.163,97 €	